



**Podział zadania inwestycyjnego na etapy – Budynek nr B
nr ewid. działki 3916/11, 3916/14, 63-700 Krotoszyn ul. Gajowa
harmonogram zadania inwestycyjnego**

Etap realizacji inwestycji (od 15.09.2021 do 31.12.2022)	Opis etapu inwestycji	Udział kosztów etapu w ogólnych kosztach inwestycji
Etap 1 (od 15.09.2021 do 31.01.2022)	Kupno działki, Projekt, Roboty przygotowawcze, ziemne 100% , fundamentey - 100%, ściany hali garażowej 100%, instalacje pod posadzkowe 100 %	20 %
Etap 2 (od 01.02.2022 do 31.05.2022)	Strop hali garażowej 100%, Stan surowy i stropy parteru, 1, 2 piętra 100%, schody wewnętrzne 50%,	20 %
Etap 3 (od 01.06.2022 do 31.07.2022)	Stan surowy i strop 3 piętra, ścianki działowe 100%, schody wewnętrzne 50%, Instalacje wod-kan 30%, Instalacje elektryczne 40% , instalacja C.O. 20%, Stolarka okienna 75%,	15 %
Etap 4 (od 01.08.2022 do 31.08.2022)	Instalacje elektryczne 30%, Tynki wewnętrzne 50%, instalacja C.O. 40%, przyłącza 70%, Instalacje wod-kan 30%, Stolarka okienna 25%, wentylacja mechaniczna 50%, Dach konstrukcja 100%, Dach pokrycie 100%, Obróbki blacharskie 100%,	15 %
Etap 5 (od 01.09.2022 do 14.10.2022)	Ocieplenie i tynki zewnętrzne 75%, Instalacje elektryczne 20%, Posadzki 100%, Stolarka drzwiowa 50%, Winda 30%, instalacja C.O. 20%, oświetlenie zewnętrzne 100%, Tynki wewnętrzne 50%, instalacja gazowa – kotłownia 90%, Wentylacja mechaniczna 40%, %, Instalacje wod-kan 30%	15 %
Etap 6 (od 15.10.2022 do 31.12.2022)	Ocieplenie i tynki zewnętrzne 25%, Instalacje wod-kan. 10%, Instalacje elektryczne 10%, Balustrady 100%, Roboty malarskie 100%, instalacja C.O. 20%, Płytki na klatce schodowej i korytarzach 100%, Ogródki i zieleń 100%, Chodniki i drogi dojazdowe 100%, Miejsca postojowe 100%, instalacja gazowa – kotłownia 10%, Wentylacja mechaniczna 10%, Stolarka drzwiowa 50%, Winda 70%, przyłącza 30%	15 %